

高度無線環境整備推進事業に係る中間評価の結果について

●概 要

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、令和2年度～令和3年度（繰越）に実施しました高度無線環境整備推進事業に係る中間結果をお知らせします。

●事業概要

- ・工事完了日：令和3年9月30日
- ・サービス開始日：令和3年7月30日

●目標達成状況（累積値）

指 標	目 標		実績値			
	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
公共施設の設置数	10個	10個	0個	0個	0個	
家庭用Wi-Fiの設置数	75個	100個	—	—	123個	

●目標達成に向けて実施した取組

佐川町においては、令和3年4月25日に開催された、自治会長が一同に会する「町政報告会」において、光ファイバ未整備地域への整備について、資料を用いて説明を行った。併せて整備対象自治会においては、自治会員に対し、積極的な加入を呼びかけてもらうよう口頭にて依頼した。また、事業者（NTT西日本）においては、光コラボ事業者とも連携のうえ、116や携帯ショップ等における住民様から各種サービスに関するお問い合わせや申込時に加入勧奨活動を展開。なお、当初計画していた住民説明会については、新型コロナウイルス蔓延防止の観点から中止した。

●評 価

○公共施設用Wi-Fi

- ・公共施設管理者に対し、整備促進活動が十分ではなかったことから、目標達成には至っていない。

○家庭用Wi-Fi

- ・町政報告会における周知や近隣住民どおしの口コミ等による広がりにより目標は達成されている。達成率123%

（Wi-Fi設置実績値について）

○公共施設Wi-Fi実績値については、自団体内にて把握。

- ・公共施設Wi-Fi実績値＝0

○家庭用Wi-Fi実績値については、契約済世帯世帯数から総務省が実施した、「無線LANセキュリティに関する調査」の「2021年度（R3年度）利用者意識調査結果」におけるプレ調査（スクリーニング調査）のWi-Fi利用に関する割合により算出した。

- ・家庭用Wi-Fi実績値×0.89 （契約済家庭用世帯数）139×0.89＝123

○利用回線数に対する評価

利用回線数は順調に推移している。

●課題への対応

公共施設用Wi-Fiの設置数が目標を下回っていることから、施設管理者（地元自治会）に対し、（電話連絡や面会により）個別に佐川町及び事業者ともに設置を促す。